

Số: 39/TB-BQLDAKV

Nam Đông, ngày 23 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kế hoạch triển khai thi công hạng mục nạo vét chính trang mặt nước thuộc công trình: Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân;

Căn cứ Hợp đồng xây lắp số 12/2023/HĐ-TCXD ngày 16/6/2023 về việc thực hiện gói thầu số 06 - Toàn bộ phần xây lắp công trình Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông và Công ty Cổ phần Confitech Đông Á;

Theo Phương án số 60/PA-DA ngày 20/6/2023 của Công ty Cổ phần Confitech Đông Á về việc vận chuyển nạo vét chính trị dòng chảy thi công công trình: Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông thông báo kế hoạch triển khai thi công hạng mục nạo vét chính trị dòng chảy thuộc công trình: Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân cụ thể như sau:

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân;

Hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết.

### **II. PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG, TUYẾN VẬN CHUYỂN.**

#### **1. Vị trí, phạm vi ranh giới, cao trình nạo vét.**

- Đào nạo vét dọc khu vực nằm sát tuyến kè bờ trái hiện hữu và đào dẫn dòng chảy thi công.

+ Khu nạo vét với diện tích khoảng 2.947m<sup>2</sup> đào đến cao độ +48.00.

+ Khu dẫn dòng chảy thi công với diện tích nạo vét khoảng 3.924m<sup>2</sup> đào đến

cao độ +46.00.

+ Tổng khối đất và hỗn hợp sỏi sạn từ đào nạo vét dọc khu vực nằm sát tuyến kè bờ trái hiện hữu và đào dẫn dòng chảy thi công và đào móng tận dụng vận chuyển đến đắp đê quai, đường công vụ thi công đập dân nước, đắp tạo mặt bằng bãi đỗ xe và đắp kết cấu ngầm, phân đôi dư đắp gia cố dọc chân kè bờ hữu phía hạ lưu đập.

- Cụ thể định vị theo bảng sau:

**Bảng thống kê tọa độ phạm vi nạo vét**

STT	Tên Mốc	X(m)	Y(m)
1	N0	1788099.94	576684.96
2	NC	1787956.96	576405.85

**Bảng thống kê tọa độ phạm vi dẫn dòng thi công**

STT	Tên Mốc	X(m)	Y(m)
1	T1	1787979.97	576231.49
2	T2	1788066.64	576257.33
3	M1	1787994.66	576183.18
4	M2	1788009.04	576212.98
5	M3	1788048.83	576232.88
6	M4	1788026.45	576277.60
7	M5	1787965.82	576247.27
8	K1	1788003.45	576352.60
9	K2	1788100.67	576158.19
10	N1	1788040.73	576307.10
11	N2	1788036.26	576327.23
12	N3	1788030.28	576366.02
13	N4	1788030.28	576388.38

**2. Khối lượng:** Theo hồ sơ thiết kế được duyệt gồm hỗn hợp đất đá, sỏi sạn lòng sông.

**3. Tuyến vận chuyển:**

- Từ vị trí nạo vét vận chuyển theo tuyến đường dọc chân bờ kè hiện trạng băng qua sông về vị trí thi công công trình.

- Đất đá vận chuyển đúng quy hoạch của dự án

**4. Thời gian thực hiện.**

- Trong ngày: Từ 07h00 đến 22h00;

- Ngày trong tuần: 07 ngày/tuần.

- Dự kiến thi công nạo vét: ngày 24 tháng 6 năm 2023.

- Dự kiến hoàn thành nạo vét: ngày 20 tháng 7 năm 2023.

**5. Đơn vị thi công:** Công ty Cổ phần Confitech Đông Á.

**6. Nơi tập kết vật liệu đổ thải do nạo vét:**

- Đoạn thi công ngầm tràn thuộc phạm vi dự án đã được phê duyệt, đã hoàn thành công tác GPMB.

- Đất đào thi công bằng máy, hoàn thiện sửa sang bằng thủ công.

### **III. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN**

Toàn bộ phương tiện vận chuyển gồm máy đào, ô tô vận chuyển do nhà thầu Công ty Cổ phần Confitech Đông Á thực hiện theo phương án kèm theo.

### **IV. CÁC NỘI DUNG CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU**

Theo Phương án đính kèm.

Để việc thực hiện dự án trên được thuận lợi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện thông báo cho UBND thị trấn Khe Tre và UBND xã Hương Xuân được biết về kế hoạch thi công hạng mục nạo vét chỉnh trang mặt nước thuộc công trình: Đường giao thông và ngầm tràn thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân để phối hợp./.

Trân trọng thông báo!

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND huyện (để báo cáo);
- Công an huyện Nam Đông;
- UBND xã Hương Xuân
- Nhà thầu thi công;
- Tư vấn giám sát;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Bé**